

Predstavitev poteka izgradnje Osnovne šole  
Rudolfa Ukoviča Podgrad



PROJEKTIRANJE, INŽENIRING  
& STROKOVNI NADZOR

OBČINA ILIRSKA BISTRICA  
Bazoviška 14

6250 Ilirska Bistrica

Postojna, 8.12.2017

## PREGLED IN UTEMELJITEV IZVAJANJA GRADBENIH, OBRJNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL PRI GRADNJI OBJEKTA OSNOVNE ŠOLE IN OTROŠKEGA VRTCA PODGRAD

V skladu z dogovorom na sestanku dne 23.11.2017 in 1.12.2017 v Ilirski Bistrici, sem pripravil poročilo o izvajanju gradbenih, obrtniških in instalacijskih pri gradnji objekta Osnovne šole in Otroškega vrtca Podgrad. Poseben poudarek je na pregledu in utemeljitvi več in manj del, kar se ugotavlja na podlagi izvedenih količin, ter še posebej dodatno naročenih del. Podlaga za izdelavo poročila je tabela Pregled izvedenih in predvidenih del na objektu, ki je bila izdelana na osnovi že izvedenih, preverjenih in s strani nadzora potrjenih del ter vrednosti iz pogodbe izvajalca za še neizvedena dela.

### GRADBENA DELA

Največje odstopanje od predvidenega poteka del in posledično od projektne dokumentacije in ponudbe izbranega izvajalca je pri temeljenju. V času izdelave projektne dokumentacije ni bilo izdelanega geomehanskega poročila, saj izvedba vrtin ali izkopne jame na takratnem nogometnem igrišču ni bila mogoča. Jasno pa je bilo, da bo objekt izveden na robu kraške vrtače, ki so jo delno zasuli, da so pridobili ravno površino za zatravljeno nogometno površino. Ker natančnih podatkov ni bilo, so bile v projektno dokumentacijo in še posebej v popise GOI del vnešene možne rešitve in ocenjene količine. Predvideno je bilo delno globoko temeljenje in zaščita gradbene jame na robu kraške vrtače. Predvidena je bila izvedba mikropilotov za zaščito gradbene jame v kolikor bi se dela izvajala ločeno za 1. in 2. fazo. Ker ni bila znana dejanska globina nasutega sloja je bila za gradnjo 2. faze predvidena izvedbo mikropilotov dolžine 3,00m - 5,00m. Za predlagane pasovne temelje je bila predvidena izvedba skalometa pod temelji pritličja.

Jasno je bilo, da ni bilo mogoče natančno izdelati vseh načrtov temeljenja in natančnih popisov del, zato so bile predvidene večje količine nepredvidenih del pri gradbenih in obrtniških delih ter zunanji ureditvi.

Po pričetku gradnje in omogočenem dostopu do dela nogometnega igrišča, je bilo ugotovljeno, da globina nasipa bistveno presega pričakovane globine in dosega med 10m in 12m. S strani strokovnega nadzora in ob soglasju izvajalca in projektanta so bile naročene geomehanske raziskave. Na podlagi izvedenih raziskav in geomehanskega poročila ter nove projektne dokumentacije za izvedbo globokega temeljenja so bila izvedena dela izkopov, opažev, armature in betoniranja. Bila je izdelana dodatna projektna dokumentacija za temeljenje in zagotovljen strokovni nadzor geomehanika ob izvajanju del.

Skupna vrednost izvedenega globokega temeljenja dosega 209.768,97 EUR, neobračunana vrednost nepredvidenih del, ki so delna "kompenzacija" izvedenega temeljenja znaša - 79.140,02 EUR, vrednost neizvedenega globokega temeljenja in zaščite gradbene jame pa - 20.760,30 EUR.

Ker je bilo jasno, da so že pri temeljenju prekoračeni stroški gradbenih del za cca 110.000,00 EUR, so izvajalec, strokovni nadzor in projektant še enkrat preverili vse predlagane rešitve in iskali možne racionalizacije. Na ta način je bila nadaljnja investicija kontrolirana in stroški niso več naraščali, vsaj ne v enakem razmerju do pogodbene vrednosti.

## **OBRTNIŠKA DELA**

Pri obrtniških delih, ki so po naravi gradbenih posegov sledila gradbenim delom, so izvajalec, strokovni nadzor in projektant zelo skrbeli, da stroški izvedbe niso presegli pogodbene vrednosti. Na podlagi spremenjene projektne dokumentacije faze PZI so bile predlagane, potrjene in izvedene racionalizacije, ki niso vplivale na kakovost objekta. Predlagana, potrjena in izvedena je bila enostavnejša konstrukcija strehe in izvedena kakovostnejša kritina. Poleg strehe na objektu so bili izvedeni nadstreški ob vhodu v otroški vrtec in nad terasami igralnic.

Z dodatnimi AB konstrukcijami (preklade in vertikalne vezi) je bilo racionalizirano stavbno pohištvo, pri čemer sama količina steklenih površin učilnic in igralnic ni bila zmanjšana. Ob upoštevanju vrednosti nepredvidenih del, vrednost vseh obrtniških del ne presega pogodbene vrednosti, za dodatno naročena dela pa ni bilo potrebe.

## **ZUNANJA UREDITEV**

Zunanja ureditev po osnovnem projektu in popisu del je delno že izvedena in tudi predlagane rešitve zagotavljajo, da vrednost del zunanje ureditve ne bo presežena. Obstaja pa večja količina del, ki jih je potrebno dodatno naročiti, da bi objekt deloval varno in zanesljivo in za katera je potrebno soglasje investitorja.

- na podlagi geomehanskega poročila je bila poleg nosilnosti tal nedvoumno ugotovljena tudi vodopropustnost slojev v kraški vrtači. Zahtevana je bila izvedba dodatnih ponikovalnic, povezava na ponikovalno polje ali varnostni odvod površinskih in podtalne vode. Za zagotovitev popolne varnosti pred poplavami ob izrednih nalivih, ki jih prinašajo podnebne spremembe, je predlagana rešitev v vrednosti 31.248,19 EUR.

- v času izvajanja GOI del novega objekta sta tako Osnovna šola kot Otroški vrtec delovala, ob vseh omejitvah in motnjah. Za zagotavljanje zaustavljanja in parkiranja je bilo izvedeno začasno parkirišče v makadamski izvedbi v vrednosti 7.105,39 EUR.

- za zagotovitev popolne zunanje ureditve je potrebno izvesti še dodatne podporne zidove proti nogometnemu igrišču in objektu garderob v vrednosti 37.548,80 EUR.

Skupna ponujena vrednost dodatno naročenih del zunanje ureditve znaša 75.902,38 EUR.

## **STROJNE INSTALACIJE**

Strojne instalacije na objektu se izvajanju po korigiranemu projektu PZI, ob upoštevanju zahtev dobavitelja opreme kuhinje in ob racionalnem načrtovanju, izbiri in vgrajevanju elementov, napeljav in naprav. Pričakovano je odstopanje pri vodovodni instalaciji in vertikalni kanalizaciji, postavka projektantskega nadzora pa je povečana za vrednost vseh del preprojektiranja, spremljanja dogajanja na objektu in iskanja optimalnih rešitev.

## ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Električne instalacije, naprave in napeljave se izvajajo v skladu s projektno dokumentacijo. Do sedaj ni bilo preseganj vrednosti, zato je v prikazu navedena pogodbeno vrednost. Predlagana pa so dodatna dela, ki jih je potrebno dodatno naročiti.

- na podlagi spremljanj dogajanj pri podajanju učne snovi in izkoriščanju sodobne informacijske tehnologije je bilo s strani uporabnika predlagano, da se vgradi sistem interaktivnih tabel. Vrednost vseh del, ki bodo omogočale delovanje telekomunikacijskih napeljav in naprav znaša 23.762,29 EUR. Ta vrednost zagotavlja delovanje celotnega šola v informacijski dobi in kvalitetni preskop od pisanja s kredo po zeleno pleskani leseni tabli.

- pri izvajanju priključkov in samem umeščanju objekta v prostor so bila potrebna dodatna dela pri prestititvi obstoječih vodov javne razsvetljave in optičnega kabla. Skupna vrednost vseh prestatitev je 14.264,84 EUR.

### SKLEP 1

Ob upoštevanju vseh več in manj del ter dodatno naročenih del izhaja, da je (bo) pogodbeno vrednost 2.753.125,22 EUR presežena za 245.328,79 EUR ali 8,91%. Ne nepomeben je podatek, da je že pri temeljih nastal presežek nad pogodbeno vrednostjo cca 209.768,97,00 EUR in da v vsem času gradnje, vključno z dodatno naročenimi deli ni bilo preseganja nad 35.600,00 EUR.

### SKLEP 2

Za nemoteno in dejansko "pravo" delovanje celotnega objekta je potrebno izvesti še dela 3. faze, ki predstavljajo objekt povezovalnega hodnika med novim objektom Osnovne šole in Otroškega vrtca in obstoječo telovadnico. Na podlagi spremenjene projektno dokumentacije je izdelana ponudba izvajalca v višini 112.106,11 EUR. Izvedba 3. faze je vsekakor smiselna in racionalna pred zaključkom vseh del 1. in 2. faze.

Ob dokončanju 3. faze bo skupna predvidena vrednost vseh del dosegala 3.110.560,11 EUR.

Zavedam se, da so bile "počrpane" vse vrednosti nepredvidenih del in da je potrebno vložiti maksimalen trud, da bodo zastavljene predvidene vrednosti tudi realizirane. Ob sodelovanju investitorja, izvajalca, strokovnega nadzora ter projektantov sem prepričan, da bo investicija uspešno zaključena.

Iztok N. Čančar univ. dipl. inž. arh.  
odgovorni vodja projekta

univ. dipl. inž. arh.

pooblašani arhitekt  
ZAPS 0251 A

**OŠ PODGRAD**  
**PREGLJED IZVEDENIH IN PREDVIDENIH DEL NA OBJEKTU**

DELA	POGODBA 1. Delo	POGODBA 2. Delo	POGODBA	IZVEDENA POGODBENA DELA 1	IZVEDENA POGODBENA DELA 2	IZVEDENA POGODBENA DELA 3	DODATNA DELA (manj in več dela)	DODATNO MARČENA DELA	PREDVIDENA KONČNA VREDNOST DEL	PREDVIDENA KONČNA VREDNOST DEL - POGODBA
<b>GRADBENA DELA</b>	<b>360.699,96 €</b>	<b>509.840,24 €</b>	<b>870.540,21 €</b>	<b>453.599,81 €</b>	<b>297.085,69 €</b>	<b>453.599,81 €</b>	<b>750.685,50 €</b>	<b>209.768,97 €</b>	<b>960.454,47 €</b>	<b>89.914,26 €</b>
PRIPRAVLJANA DELA	3.819,00 €	2.831,00 €	6.650,00 €	2.375,00 €	2.717,00 €	2.375,00 €	5.092,00 €		5.092,00 €	-1.558,00 €
RUŠITVENA DELA	2.377,14 €	2.280,00 €	4.657,14 €	3.014,36 €	2.280,00 €	2.280,00 €	5.294,36 €		5.294,36 €	637,22 €
GLOBOKO TEMELJENJE, ZAŠČITA BREŽINE	11.865,26 €	8.895,04 €	20.760,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	-20.760,30 €
ZEMELSKA DELA	45.247,41 €	30.888,43 €	76.135,84 €	46.202,13 €	32.247,20 €	46.202,13 €	2.313,49 €		78.449,33 €	2.313,49 €
BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA	86.790,01 €	149.542,47 €	236.332,48 €	82.988,24 €	82.988,24 €	140.373,85 €	-12.970,39 €		223.362,09 €	-12.970,39 €
ZIDARSKA DELA	29.120,06 €	54.381,29 €	83.501,36 €	30.575,45 €	30.575,45 €	52.140,67 €	-785,24 €		82.716,12 €	-785,24 €
ZIDARSKA DELA	109.373,46 €	179.665,30 €	289.038,77 €	103.583,98 €	103.583,98 €	184.178,69 €	-1.276,16 €		287.762,61 €	-1.276,16 €
KANALIZACIJSKA DELA	34.767,80 €	26.901,11 €	61.668,90 €	35.987,37 €	35.987,37 €	16.753,04 €	-8.928,49 €		52.740,41 €	-8.928,49 €
DELOVNI ODRI	4.548,91 €	8.106,49 €	12.655,40 €	5.972,09 €	5.972,09 €	9.298,49 €	2.613,18 €		15.268,58 €	2.613,18 €
NEPREDVIDENA DELA	32.790,91 €	46.349,11 €	79.140,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-79.140,02 €		0,00 €	-79.140,02 €
TEMELJENJE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
GEOMEHANSKI NADZOR IN RAZNO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193.925,57 €	193.925,57 €	193.925,57 €
								75.843,40 €	15.843,40 €	15.843,40 €

<b>OBRTNIŠKA DELA</b>	<b>234.816,02 €</b>	<b>453.536,99 €</b>	<b>688.353,02 €</b>	<b>472.155,45 €</b>	<b>249.569,78 €</b>	<b>472.155,45 €</b>	<b>676.725,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>676.725,23 €</b>	<b>-11.627,79 €</b>
TESARSKA DELA	11.880,30 €	23.134,04 €	35.014,34 €	14.303,18 €	16.894,38 €	16.894,38 €	31.197,56 €		31.197,56 €	-3.816,78 €
KROVSKA IN KLEPARSKA DELA	25.836,40 €	34.746,90 €	60.583,30 €	46.903,63 €	37.118,87 €	46.903,63 €	84.022,40 €		84.022,40 €	23.439,10 €
KLJUČAVNIČARSKA DELA:	8.843,97 €	1.708,65 €	25.931,62 €	13.107,57 €	17.087,65 €	17.087,65 €	30.195,22 €		30.195,22 €	4.263,60 €
VRATA IN OKNA	62.247,24 €	142.624,92 €	204.872,16 €	61.950,36 €	127.592,48 €	127.592,48 €	189.542,84 €		189.542,84 €	-15.329,32 €
DELA V GISPU	7.130,52 €	20.421,64 €	27.552,16 €	0,00 €	0,00 €	7.240,16 €	-20.312,00 €		7.240,16 €	-20.312,00 €
SPUŠČENI STROPOVI	18.200,73 €	37.710,52 €	55.911,25 €	23.985,73 €	23.985,73 €	46.934,52 €	14.989,00 €		70.900,25 €	14.989,00 €
TALINE IN STENKE OBLOGE	44.039,52 €	65.817,24 €	109.856,76 €	45.911,35 €	45.911,35 €	61.878,93 €	-2.066,48 €		107.790,28 €	-2.066,48 €
SLIKOPLESKARSKA DELA	7.738,70 €	16.869,10 €	24.607,81 €	7.738,70 €	7.738,70 €	18.729,10 €	1.859,99 €		26.467,80 €	1.859,99 €
FASADERSKA DELA	21.235,37 €	34.599,30 €	55.834,67 €	23.896,43 €	23.896,43 €	34.374,54 €	2.436,30 €		58.270,97 €	2.436,30 €
DVIGALA	0,00 €	11.932,00 €	11.932,00 €	11.932,00 €	0,00 €	11.932,00 €	0,00 €		11.932,00 €	0,00 €
GASILSKA OPREMA IN TESNENJE	1.808,80 €	1.976,00 €	3.784,80 €	1.808,80 €	1.808,80 €	3.784,80 €	0,00 €		3.784,80 €	0,00 €
PROJEKT	4.507,56 €	5.387,04 €	9.894,60 €	4.507,56 €	4.507,56 €	5.387,04 €	0,00 €		9.894,60 €	0,00 €
NEPREDVIDENA DELA	21.346,91 €	41.230,64 €	62.577,55 €	15.281,23 €	15.281,23 €	30.225,12 €	-17.091,20 €		45.486,35 €	-17.091,20 €

<b>ELEKTRONŠKA DELA</b>	<b>58.675,58 €</b>	<b>87.104,15 €</b>	<b>145.779,74 €</b>	<b>87.104,15 €</b>	<b>58.675,59 €</b>	<b>87.104,15 €</b>	<b>145.779,74 €</b>	<b>44.583,73 €</b>	<b>190.363,47 €</b>	<b>44.583,73 €</b>
SVETILNIKE	15.246,09 €	29.361,83 €	44.607,92 €	29.361,83 €	15.246,09 €	29.361,83 €	44.607,92 €		44.607,92 €	0,00 €
MONTAŽNI MATERIAL DOBAVA, MONTAŽA IN PRIKLOP	21.182,45 €	31.944,83 €	53.127,28 €	31.944,83 €	21.182,45 €	31.944,83 €	53.127,28 €		53.127,28 €	0,00 €
RAZDELNIKI	4.264,39 €	1.955,38 €	6.219,77 €	1.955,38 €	4.264,39 €	6.219,77 €	6.219,77 €		6.219,77 €	0,00 €
OGREVANJE ZLEBOV	1.385,69 €	1.627,42 €	3.013,11 €	1.385,69 €	1.385,69 €	1.627,42 €	3.013,11 €		3.013,11 €	0,00 €
OŽIČENJE IN IZVEDBA STROJNIH INŠTALACIJ	3.732,51 €	4.065,13 €	7.797,64 €	4.065,13 €	3.732,51 €	7.797,64 €	7.797,64 €		7.797,64 €	0,00 €
UNIVERZALNO STRUKTURIRANO OŽIČENJE	1.227,15 €	3.311,44 €	4.538,59 €	3.311,44 €	1.227,15 €	4.538,59 €	4.538,59 €		4.538,59 €	0,00 €
JAVLJANJE POŽARA	8.063,64 €	10.703,55 €	18.767,19 €	10.703,55 €	8.063,64 €	18.767,19 €	18.767,19 €		18.767,19 €	0,00 €
DOMOFON	819,28 €	0,00 €	819,28 €	0,00 €	819,28 €	819,28 €	819,28 €		819,28 €	0,00 €
STRELOVODNE INŠTALACIJE	1.571,39 €	2.052,29 €	3.623,67 €	1.571,39 €	1.571,39 €	3.623,68 €	3.623,68 €		3.623,68 €	0,01 €
OSTALE OBVEZNOSTI	1.183,00 €	2.082,28 €	3.265,28 €	2.082,28 €	1.183,00 €	3.265,28 €	3.265,28 €		3.265,28 €	0,00 €
DODATNA ELEKTRO DELA								23.762,29 €	23.762,29 €	23.762,29 €
INK PLAMAPUR - EL. PRESTAVITVE								6.556,60 €	6.556,60 €	6.556,60 €
PRESTAVITEV JR								594,02 €	594,02 €	594,02 €
PRESTAVITEV OPTIKE								13.670,82 €	13.670,82 €	13.670,82 €

<b>STROJNOINŠ. DELA</b>	<b>170.584,03 €</b>	<b>170.584,03 €</b>	<b>341.546,38 €</b>	<b>180.463,61 €</b>	<b>173.769,03 €</b>	<b>354.232,64 €</b>	<b>12.686,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>354.232,64 €</b>	<b>12.686,26 €</b>
CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE	74.670,20 €	66.752,14 €	141.422,34 €	81.821,46 €	66.752,14 €	148.573,60 €	7.151,26 €		148.573,60 €	7.151,26 €
VODOVODNA INŠTALACIJA, VERTIKALNA										
KANALIZACIJA	46.031,30 €	39.099,27 €	85.130,57 €	46.031,30 €	39.099,27 €	85.130,57 €	0,00 €		85.130,57 €	0,00 €
PREZRAČEVANJE	38.627,92 €	60.794,71 €	99.422,63 €	38.627,92 €	60.794,71 €	99.422,63 €	0,00 €		99.422,63 €	0,00 €
PLINSKA INŠTALACIJA	7.726,34 €	0,00 €	7.726,34 €	7.726,34 €	0,00 €	7.726,34 €	0,00 €		7.726,34 €	0,00 €
PROJEKT IZVEDENIH DEL	1.754,09 €	1.830,91 €	3.585,00 €	1.754,09 €	1.830,91 €	3.585,00 €	0,00 €		3.585,00 €	0,00 €
PROJEKTANTSKI NADZOR	2.152,50 €	2.107,00 €	4.259,50 €	4.502,50 €	5.292,00 €	9.794,50 €	5.535,00 €		9.794,50 €	5.535,00 €

<b>STROJNOINŠ. DELA</b>	<b>10.050,76 €</b>	<b>10.050,76 €</b>	<b>10.050,76 €</b>	<b>10.050,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.050,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.050,76 €</b>	<b>0,00 €</b>
ZUNANJI VODOVOD, VODOVODNI PRIKLJUČEK	10.050,76 €	0,00 €	10.050,76 €	10.050,76 €	0,00 €	10.050,76 €	0,00 €		10.050,76 €	0,00 €

<b>ELEKTROINŠ. DELA - NNP</b>	<b>14.869,62 €</b>	<b>14.869,62 €</b>	<b>14.869,62 €</b>	<b>14.869,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.869,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.869,62 €</b>	<b>0,00 €</b>
GRADBENA DELA	4.638,61 €	0,00 €	4.638,61 €	4.638,61 €	0,00 €	4.638,61 €	0,00 €		4.638,61 €	0,00 €
ELEKTRO MONTAŽNA DELA	7.241,02 €	0,00 €	7.241,02 €	7.241,02 €	0,00 €	7.241,02 €	0,00 €		7.241,02 €	0,00 €
NIN OPREMA (KPMO)	1.609,06 €	0,00 €	1.609,06 €	1.609,06 €	0,00 €	1.609,06 €	0,00 €		1.609,06 €	0,00 €
OSTALI STROŠKI	1.380,93 €	0,00 €	1.380,93 €	1.380,93 €	0,00 €	1.380,93 €	0,00 €		1.380,93 €	0,00 €

<b>ELEKTROINŠ. DELA - TK</b>	<b>4.429,86 €</b>	<b>4.429,86 €</b>	<b>4.429,86 €</b>	<b>4.429,86 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.429,86 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.429,86 €</b>	<b>0,00 €</b>
GRADBENA DELA	2.150,19 €	0,00 €	2.150,19 €	2.150,19 €	0,00 €	2.150,19 €	0,00 €		2.150,19 €	0,00 €
ELEKTROMONTAŽNA DELA	1.789,89 €	0,00 €	1.789,89 €	1.789,89 €	0,00 €	1.789,89 €	0,00 €		1.789,89 €	0,00 €
OSTALE OBVEZNOSTI	489,78 €	0,00 €	489,78 €	489,78 €	0,00 €	489,78 €	0,00 €		489,78 €	0,00 €

<b>ZUNANJA UREDITEV</b>	<b>105.024,04 €</b>	<b>75.066,39 €</b>	<b>181.090,43 €</b>	<b>101.569,50 €</b>	<b>69.151,25 €</b>	<b>170.720,75 €</b>	<b>-10.369,68 €</b>	<b>75.902,38 €</b>	<b>246.623,13 €</b>	<b>65.532,70 €</b>
PREDELA	1.532,18 €	1.368,24 €	2.900,42 €	1.532,18 €	1.368,24 €	2.900,42 €	0,00 €		2.900,42 €	0,00 €
RUSITVENA DELA	4.237,00 €	5.892,94 €	10.129,94 €	4.237,00 €	5.892,94 €	10.129,94 €	0,00 €		10.129,94 €	0,00 €
ZEMELJSKA DELA	11.962,70 €	5.892,94 €	17.855,64 €	11.962,70 €	5.892,94 €	17.855,64 €	0,00 €		17.855,64 €	0,00 €
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	50.295,49 €	27.441,95 €	77.737,44 €	50.295,45 €	27.441,95 €	77.737,40 €	-0,04 €		77.737,40 €	0,00 €
OBJEKTI	8.338,56 €	13.367,47 €	21.706,03 €	8.338,56 €	13.367,47 €	19.046,06 €	-2.659,97 €		19.046,06 €	-2.659,97 €
HORTIKULTURA	4.750,00 €	3.800,00 €	8.550,00 €	4.750,00 €	3.800,00 €	8.550,00 €	0,00 €		8.550,00 €	0,00 €
ODVODNJAVANJE	11.337,76 €	12.526,75 €	23.864,51 €	12.863,84 €	12.526,75 €	25.390,59 €	1.526,08 €		25.390,59 €	1.526,08 €
OPREMA	896,21 €	896,21 €	1.792,42 €	813,24 €	896,21 €	9.019,45 €	7.227,03 €		9.019,45 €	7.227,03 €
TUJE STORITVE	1.732,80 €	1.672,00 €	3.404,80 €	1.732,80 €	1.672,00 €	3.404,80 €	0,00 €		3.404,80 €	0,00 €
ZAKLJUČNA IN INEPREDVIDENA DELA	9.943,34 €	7.308,82 €	17.252,16 €	393,70 €	393,69 €	787,39 €	-16.462,77 €		787,39 €	-16.462,77 €
PONIKOVALNICE Z REBROM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
ZAČASNO PARKIRIŠČE ŠOLA						31.248,19 €			31.248,19 €	
PODPORNI ZIDOVJI ZU						7.105,39 €			7.105,39 €	
						37.548,80 €			37.548,80 €	

<b>SKUPAJ:</b>	<b>959.528,21 €</b>	<b>1.297.131,81 €</b>	<b>2.256.660,01 €</b>	<b>916.714,41 €</b>	<b>1.210.779,69 €</b>	<b>2.127.494,10 €</b>	<b>-129.165,91 €</b>	<b>330.255,08 €</b>	<b>2.457.749,18 €</b>	<b>201.089,17 €</b>
DDV	211.096,21 €	285.369,00 €	496.465,20 €	201.677,17 €	266.971,93 €	468.048,70 €	-28.416,50 €	72.656,12 €	540.704,82 €	44.239,62 €
<b>SKUPAJ Z DDV:</b>	<b>1.170.624,41 €</b>	<b>1.582.500,80 €</b>	<b>2.753.125,21 €</b>	<b>1.118.391,58 €</b>	<b>1.477.751,62 €</b>	<b>2.595.542,80 €</b>	<b>-157.582,41 €</b>	<b>402.911,20 €</b>	<b>2.998.454,00 €</b>	<b>245.328,79 €</b>

### 3. FAZA - POVEZOVALNI HODNIK

DELA	AVANCIJA 1. faza	POGOBNA 2. faza	POGOBNA 3. faza	POGOBNA 4. faza	POGOBNA 5. faza	POGOBNA 6. faza	POGOBNA 7. faza	POGOBNA 8. faza	POGOBNA 9. faza	POGOBNA 10. faza	DODATNO MARIČENA DELA	DODATNA DELA (manj in več dela)	PREDVIDENA KONČNA VREDNOST DEL POGOBNA	PREDVIDENA KONČNA VREDNOST DEL POGOBNA
<b>GRADBENA DELA</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.790,44 €	0,00 €	69.790,44 €	69.790,44 €

	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.790,44 €	69.790,44 €
<b>OBRTHNŠKA DELA</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.099,81 €	22.099,81 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.099,81 €	22.099,81 €
<b>SKUPAJ:</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91.890,25 €	91.890,25 €
DDV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.215,86 €	20.215,86 €
<b>SKUPAJ Z DDV:</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112.106,11 €	112.106,11 €