

IZVEDBA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2005 - 2008 V LETU 2005
I. I N V E S T I C I J E

P. OZ. P.	NAZIV PODROČJA OZ. PODPODRUČJA IN NAZIV INVESTICIJE	CELOT. VRED. INV.	ZAČ. INV.	KO-NEC INV.	SPREJETI NAČRT 2005		PRERAZPREDITVE 2005			VELJAVNI NAČRT 2005		REALIZACIJA 2005		RAZLIKA REALIZ.-VELJ.NAČRT		INDEKS REALIZ./VELJAV.N.				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
					SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.		
01	JAVNA UPRAVA	139.451			57.223	57.223	-	-	57.223	57.223	21.107	21.107	-	36.116	-	36.116	37	37		
	nakup pisar.pohištva, opreme, račun.	31.997	nov.04	dec.08	4.376	4.376	-	1.140	-	1.140	3.236	3.236	3.145	3.145	-	91	-	91	97	97
	nakup avtomatskih vrat	2.047	dec.04	feb.05	2.047	2.047					2.047	2.047	2.047	2.047	-	-	-	-	100	100
	ured.arhiva za potrebe OU(pr.opr.gr.)	12.000	jan.05	dec.05	16.600	16.600	-	240	-	240	16.360	16.360	14.672	14.672	-	1.688	-	1.688	90	90
	ured.podstrešja za OU	45.012	jan.05	dec.05	11.500	11.500		1.380		1.380	12.880	12.880	1.243	1.243	-	11.637	-	11.637	10	10
	ured. parkir. ob obč stav. - projekt.	1.000	dec.04	jun.05	1.000	1.000				1.000	1.000			-	1.000	-	1.000	-	-	-
	ured. parkir. ob obč stav.-izvedba	11.000	jul.05	dec.06	-	-				-	-			-	-	-	-	-	-	-
	zamenj. stv.prem.- prov.-Dom na V.	36.395	feb.05	dec.05	21.700	21.700				21.700	21.700			-	21.700	-	21.700	-	-	-
02	PODROČJE CIVILNE ZAŠČITE	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ured.sejne sobe v kleti upr.stavbe za CZ oz.arhiv				-	-				-	-			-	-					
03	JAVNI RED IN VARNOST - PROTIP.VARN.	5.120			10.308	10.308	-	-	10.308	10.308	4.584	4.584	-	5.724	-	5.724	44	44		
	nabava gasilskega vozila	5.120	jan.05	dec.08	1.030	1.030				1.030	1.030			-	1.030	-	1.030	-	-	-
	ureditev gasilskega doma Kuteževo	-			1.500	1.500				1.500	1.500			-	1.500	-	1.500	-	-	-
	oprema iz sredstev požarne takse	-			7.778	7.778				7.778	7.778	4.584	4.584	-	3.194	-	3.194	59	59	59
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI																			
042	KMETIJSTVO	98.501			1.000	1.000	-	-	1.000	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-		
	ureditev zeljarne	20.000	apr.05	dec.06	-	-				-	-			-	-					
	izvedb.projekti za zeljar.oz.klavn.	6.000	mar.05	sep.05	1.000	1.000				1.000	1.000			-	1.000	-	1.000	-	-	-
	ureditev sejmišča	9.101	dec.01	maj.05	-	-				-	-			-	-					
	vars.kmet.zem.(trav.,pašn.,nam....)	18.400	feb.07	dec.08	-	-				-	-			-	-					
	fin.proj.primarne kmet.predel.	30.000	feb.06	dec.08	-	-				-	-			-	-					
	fin..proj.dopolnil.dejavn.	15.000	feb.06	dec.08	-	-				-	-			-	-					

P. OZ. P.	NAZIV PODROČJA OZ. PODPODRUČJA IN NAZIV INVESTICIJE	CELOT. VRED. INV.	ZAČ. INV.	KO-NEC INV.	SPREJETI NAČRT 2005		PRERAZPOREDITVE 2005		VELJAVNI NAČRT 2005		REALIZACIJA 2005		RAZLIKA REALIZ./VELJ.NAČRT		INDEKS REALIZ./VELJAV.N.			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.		
045	CESTNI PROMET	1.288.895			190.330	190.330	1.514	1.514	191.844	191.844	160.823	160.823	-	31.021	-	31.021	84	84
	projekti za ureditev LC Zarečica	2.100	mar.04	mar.05	2.100	2.100			2.100	2.100	2.100	2.100	-	-	-	-	100	100
	rekonstrukcija LC Zarečica - propust	66.530	jan.04	dec.08	2.530	2.530			2.530	2.530	2.530	2.530	-	-	-	-	100	100
	izgradnja podpomega zidu V.brdo	35.002	avg.01	avg.05	10.555	10.555			10.555	10.555	3.683	3.683	-	6.872	-	6.872	35	35
	urejanje povezovalnih poti Topolc	47.424	nov.00	dec.05	3.867	3.867			3.867	3.867	3.367	3.367	-	500	-	500	87	87
	ureditev plazu Tominje	24.873	avg.02	dec.06	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rekonstr. LC Rečica-Zarečje-Bubec	122.790	dec.03	dec.06	4.854	4.854			4.854	4.854	1.868	1.868	-	2.986	-	2.986	38	38
	rekonstr. Rozman. Ulice in ulice 4.armije	155.000	feb.05	dec.09	1.000	1.000			1.000	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-
	rekonstrukcija Prešernove ulice	155.000	feb.05	dec.09	1.000	1.000			1.000	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000	-	-
	inv. v KS - podr.cest.inf.in asfalt.	136.035	jul.04	dec.08	38.179	38.179	1.514	1.514	39.693	39.693	27.002	27.002	-	12.691	-	12.691	68	68
	rekonstrukcija LC Harije- Pregarje	151.880	apr.04	dec.08	14.635	14.635			14.635	14.635	12.955	12.955	-	1.680	-	1.680	89	89
	rekonstrukcija LC Bridovec-Smrje	88.985	sep.04	avg.05	94.154	94.154			94.154	94.154	94.155	94.155	-	1	-	1	100	100
	rekonstruk.Davor- Podstenje	82.000	okt.05	dec.06	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rekonstruk.ceste Podtabor - glav.c.	25.000	okt.05	dec.06	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rekon.LC Jasenska p.-D-Zemon	9.820	apr.04	jun.05	9.550	9.550			9.550	9.550	9.126	9.126	-	424	-	424	96	96
	rekonstrukcija ceste Bitnja - Kilovče	63.456	apr.05	dec.08	3.456	3.456			3.456	3.456	-	-	-	3.456	-	3.456	-	-
	rekonstr.mostu na LC Ostrožno b.	54.000	apr.04	dec.06	4.000	4.000			4.000	4.000	3.611	3.611	-	389	-	389	90	90
	prom.ured.obm.ZD,D.V.....-proj.	10.000	mar.05	dec.06	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	prom.ured.obm.ZD,D.V...izvedba	50.000	feb.06	dec.07	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	izg.pločnika na obv.v ulici N.T.	9.000	feb.06	dec.06	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	projektna dokum.za odsek JP Bač in Bač-Zagorje	450	jul.05	dec.05	450	450			450	450	426	426	-	24	-	24	95	95
047	TURIZEM	134.976			29.273	14.868	-	-	29.273	14.868	2.800	2.800	-	26.473	-	12.068	10	19
	investicije na gradu Prem:	-																
	- popis del oz.projekt za san.strehe	500	apr.05	dec.05	500	500			500	500	-	-	-	500	-	500	-	-
	- nakup zemljišča	3.250	feb.05	dec.05	250	250			250	250	-	-	-	250	-	250	-	-
	- popravilo strehe	33.000	sep.05	dec.07	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- nabava opreme v gradu	-	apr.05	dec.05	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	izdelava idejnih proj.za turist.središče	20.000	jun.05	dec.06	10.000	10.000			10.000	10.000	1.370	1.370	-	8.630	-	8.630	14	14
	obnova ljudske šole na Premu	20.000	jan.06	dec.07	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

P. OZ. P.	NAZIV PODROČJA OZ. PODPODROČJA IN NAZIV INVESTICIJE	CELOT. VRED. INV.	ZAČ. INV.	KO- NEC INV.	SPREJETI NAČRT 2005		PRERAZPOREDITVE 2005		VELJAVNI NAČRT 2005		REALIZACIJA 2005		RAZLIKA REALIZ./VELJ.NAČRT		INDEKS REALIZ./VELJAV.N.					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.				
	oglaševalne, pozdravne, reklam.table inv.vzdr.Sviščaki (vzd.vleč.) nakup objekta Mašun izdelava projekta strateško izvedb.predloga temat.poti	25.550 13.271 5.000 14.405	mar.05 dec.04 mar.05 nov.05	dec.08 dec.08 dec.05 sep.06		4.118 4.118 - -			- 4.118 - 14.405	- 4.118 - -			- 1.430 - -	- 1.430 - -	- 2.688 - 14.405	- 2.688 - -	35 35 - -			
048	DROBNO GOSPOD. IN LOK. RAZVOJ	35.155			21.455	17.327	-	-	21.455	17.327	18.455	14.327	-	3.000	-	3.000	86	83		
	ureditve OIC Trnovo - ureditev ceste projekti za ureditev komunalne infrastr.v IC Il.Bistrica	30.155 5.000 -	apr.04 jul.05	dec.06 dec.05	19.455 2.000	15.327 2.000			19.455 2.000	15.327 2.000	18.455 -	14.327 -	- -	1.000 2.000	- -	1.000 2.000	95 -	93 -		
049	JAVNA RAZSVETLJAVA																			
0410	VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN																			
0411	POKOPALIŠKA DEJAVNOST	268.197			77.748	60.248	-	-	77.748	60.248	44.578	44.578	-	33.170	-	15.670	57	74		
	pokopališče Il.Bistrica - projekti pokopališče Il.Bistrica - širitev pokopališče Il.Bistrica - nakup zemljišča mrliška vežica Harije mrliška vežica Hrušica mrliška vežica Knežak mrliška vežica Pregarje mrliška vežica Prem mrliška vežica Šembije mrliška vežica Sabonje mrliška vežica Starod	4.900 134.000 2.797 15.000 3.000 21.500 16.500 16.500 21.000 16.500 16.500	apr.04 nov.04 jul.05 okt.03 nov.02 apr.04 maj.04 maj.04 maj.04 mar.05 mar.05	mar.05 dec.08 dec.05 jul.05 jan.05 dec.05 dec.06 dec.06 dec.08 dec.08 sep.09	1.900 28.000 2.797 4.051 1.000 18.000 9.500 7.500 2.000 1.500 1.500	1.900 28.000 2.797 4.051 1.000 10.500 4.500 2.500 2.000 1.500 1.500			1.900 28.000 2.797 4.051 1.000 18.000 9.500 7.500 2.000 1.500 1.500	1.900 28.000 2.797 4.051 1.000 10.500 4.500 2.500 2.000 1.500 1.500	705 26.000	705 26.000	- -	1.195 2.000 2.797 -	- -	1.195 2.000 2.797 -	37 93 -	37 93 -		
0412	UPRAVLJANJE S POSL. PROST. IN NEPR.	516.233			53.122	44.910	-	250	-	250	52.872	44.660	44.609	36.400	-	8.263	-	8.260	84	82
	nakup zemlj.po odloku o dol.predn.pravic in dr.n. nak.zeml.v OIC Il.B.(ZN -1)-1 in zemlj.od KP -leas. nak.zemlj.v OIC Il.B. (ZN-1)-2 nakup zemljišča Žabovica 1	10.000 266.072 42.000 4.493	jun.05 jun.04 apr.05 okt.04	dec.05 dec.09 dec.08 feb.05	2.000 5.350 20.104 4.493	2.000 5.350 11.892 4.493	- -	194 -	- -	194 194	1.806 5.350 20.298 4.493	1.806 5.350 12.086 4.493	- 4.500 20.298 4.493	- 4.500 -	- 850 -	- 850 -	- 84 100 100	- 84 100 100		

P. OZ. P.	NAZIV PODROČJA OZ. PODPODRUČJA IN NAZIV INVESTICIJE	CELOT. VRED. INV.	ZAČ. INV.	KO-NEC INV.	SPREJETI NAČRT 2005		PRERAZPREDITVE 2005		VELJAVNI NAČRT 2005		REALIZACIJA 2005		RAZLIKA REALIZ.-VELJ.NAČRT		INDEKS REALIZ./VELJAV.N.	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.
	nakup zemljišča Žabovica- 2 leas.	-	jun.05	dec.12	-	-			-	-			-	-		
	opremljanje zemljišč OIC Il.Bistrica	126.000	apr.06	dec.10	-	-			-	-			-	-		
	KS - urejanje prostorov v KS	67.668	jul.04	dec.08	18.621	18.621			18.621	18.621	14.783	14.786	- 3.838	- 3.835	79	79
	nabava opreme v d.Uvali	535	jul.05	sep.05	554	554	19	19	535	535	535	535				
	ureditev poslovnih prostorov v Jurčičevi ulici	61.000	okt.05	mar.06	2.000	2.000	231	231	1.769	1.769			- 1.769	- 1.769	-	-
05	VARSTVO OKOLJA	2.753.538			262.875	218.229	-	-	262.875	218.229	125.082	124.334	- 137.793	- 93.895	48	57
	CČN Il.Bistrica	1.051.802	sep.99	dec.05	1.000	1.000			1.000	1.000			- 1.000	- 1.000	-	-
	proj. fekalne kanal. Zarečje- Topolc	8.427	feb.01	dec.05	3.729	3.729			3.729	3.729			- 3.729	- 3.729	-	-
	kanalizacija Topolc	258.010	nov.03	dec.07	75.261	75.261			75.261	75.261	54.923	54.923	- 20.338	- 20.338	73	73
	kanalizacija Zarečje	313.000	jul.04	dec.08	-	-			-	-			-	-	-	-
	kanaliz. in ČN BAČ- projekti,zem.	6.399	jul.03	maj.05	1.549	1.549			1.549	1.549			- 1.549	- 1.549	-	-
	kanalizacija in ČN BAČ- izvedba	255.000	jan.08	dec.09	-	-			-	-			-	-	-	-
	proj.kan..Zareč.Dobrop.,IP, PGD, PZI	5.000	apr.04	apr.05	5.000	5.000			5.000	5.000	1.632	1.632	- 3.368	- 3.368	33	33
	kanal.Hrušica Podgrad - proj., zem.	4.801	jul.03	dec.05	3.631	3.631			3.631	3.631			- 3.631	- 3.631	-	-
	kanal.Hrušica Podgrad - izvedba	180.000	jan.08	dec.09	-	-			-	-			-	-	-	-
	proj.kan. Sušak, Novokr..., idej. in IP,PGD,PZI	15.000	apr.04	maj.05	15.000	15.000			15.000	15.000	9.135	9.135	- 5.865	- 5.865	61	61
	proj.kan.Trpčane, Kutež.,Podg..., IP,PGD,PZI	12.000	apr.04	dec.07	6.000	6.000			6.000	6.000	3.803	3.803	- 2.197	- 2.197	63	63
	proj.kanal.Pregarje, IP,PGD,PZI	4.000	apr.04	dec.07	2.000	2.000			2.000	2.000	1.358	1.358	- 642	- 642	68	68
	proj.kan.Koseze, Bazoviška, IP, PGD, PZI	5.500	apr.04	dec.07	2.500	2.500			2.500	2.500	1.581	1.581	- 919	- 919	63	63
	projekti D.in G.Zemon, IP, PGD, PZI	7.500	apr.04	dec.07	5.000	5.000			5.000	5.000	3.348	3.348	- 1.652	- 1.652	67	67
	hudournik D.Zemon	11.220	jun.04	dec.05	8.660	8.660			8.660	8.660	8.661	8.573	1	87	100	99
	KS - ureditev kanalizacij v KS	46.084	jul.04	dec.08	7.311	7.311			7.311	7.311	5.364	5.364	- 1.947	- 1.947	73	73
	sanacija deponije v Jelšanah	40.200	dec.03	dec.06	22.061	22.061			22.061	22.061	20.061	20.061	- 2.000	- 2.000	91	91
	sofin.skupnega centra	72.506	nov.03	dec.08	13.297	13.297			13.297	13.297	4.848	4.848	- 8.449	- 8.449	36	36
	odkup zemljišča in san. Globovnika	263.910	mar.02	dec.08	42.500	500			42.500	500			- 42.500	- 500	-	-
	ločeno zbir.odp.-obč.cen., proj.,izvedba	72.000	apr.04	dec.10	22.375	22.375			22.375	22.375	3.170	3.170	- 19.205	- 19.205	14	14
	izvedba ekol.otokov	36.000	okt.04	dec.08	5.299	5.299			5.299	5.299			- 5.299	- 5.299	-	-
	ured. odlag.za gr.mat. pr.in izv.	7.000	mar.05	dec.06	500	500			500	500			- 500	- 500	-	-
	sekundarna kanalizacija Jasen	50.000	nov.03	jul.05	7.183	7.183			7.183	7.183	45	45	- 7.138	- 7.138	1	1

P. OZ. P.	NAZIV PODROČJA OZ. PODPODRUČJA IN NAZIV INVESTICIJE	CELOT. VRED. INV.	ZAČ. INV.	KO- NEC INV.	SPREJETI NAČRT 2005		PRERAZPREDITVE 2005		VELJAVNI NAČRT 2005		REALIZACIJA 2005		RAZLIKA REALIZ.-VELJ.NAČRT		INDEKS REALIZ./VELJAV.N.			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.		
	ureditev kanalizacije v S 13	5.000	jul.05	dec.05	5.000	5.000			5.000	5.000	1.862	1.862	-	3.138	-	3.138	37	37
	projektna dokumentacija za kan.in ČN Starod	5.160	jul.05	dec.05	1.961	971			1.961	971	1.237	971	-	724	-	-	63	100
	projektna dokumentacija za kan.in ČN Jelšane,Dolenje	9.930	jul.05	dec.05	3.496	1.840			3.496	1.840	2.234	1.840	-	1.262	-	-	64	100
	projektna dokumentacija za kan.in ČN Novokr.,Sušak	8.089	jul.05	dec.05	2.562	2.562			2.562	2.562	1.820	1.820	-	742	-	742	71	71
06	STANOVANJSKA DEJ.IN PROST.RAZVOJ																	
061	STANOVANJSKA DEJAVNOST	24.000			2.000	2.000	-	-	2.000	2.000	-	-	-	2.000	-	2.000	-	-
	plinifikacija stanovanj	12.000	avg.01	jun.05					-	-				-	-			
	izdelava idejne zasnove za stan.gr.	4.000	apr.05	dec.05	1.000	1.000			1.000	1.000			-	1.000	-	1.000	-	-
	izdelava lokacijskega načrta	8.000	dec.05	sep.06	1.000	1.000			1.000	1.000			-	1.000	-	1.000	-	-
062	PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ	154.632			11.003	11.003	-	-	11.003	11.003	5.832	5.832	-	5.171	-	5.171	53	53
	sprem. UN oz.lok.nač. OIC Trnovo	5.500	jul.03	jul.05	1.671	1.671			1.671	1.671			-	1.671	-	1.671	-	-
	pripr.proj.dok., štud.in promoc.akt.za OIC	34.000	jan.06	okt.08	-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
	štud.za ur.kompl.med obč.stav.in Mikožo	10.000	maj.07	jan.08	-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
	izd. idejne zas. in LN Svišč.in Mašun	8.450	maj.06	jun.07	-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
	izdelava strategije prost.razv.občine	50.000	apr.05	mar.07	2.500	2.500			2.500	2.500			-	2.500	-	2.500	-	-
	izdelava prostorskega reda občine	31.000	apr.05	mar.07	1.000	1.000			1.000	1.000			-	1.000	-	1.000	-	-
	digitalizacija prostorskih aktov	10.400	feb.04	feb.05	1.350	1.350			1.350	1.350	1.350	1.350	-	-	-	-	100	100
	izv.akPUP za KS Jelš.,Star., Nov.,Har.,Vrbica	5.000	maj.04	maj.05	4.200	4.200			4.200	4.200	4.200	4.200	-	-	-	-	100	100
	ureditveni načrt za pokopališče Il.Bistrica - dopoln.	282	okt.00		282	282			282	282	282	282	-	-	-	-	100	100
063	OSKRBA Z VODO	330.095			67.336	38.548	-	-	67.336	38.548	25.236	25.236	-	42.100	-	13.312	37	65
	postavitev hidrantov	49.630	mar.05	dec.08	13.455	13.455			13.455	13.455	2.100	2.100	-	11.355	-	11.355	16	16
	izgradnja vodovod.omrežja Topole	58.700	nov.03	dec.06	17.022	17.022			17.022	17.022	17.022	17.022	-	-	-	-	100	100
	obnova vodovoda Il.Bistrica - Topole	36.750	apr.07	dec.07	-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
	izgradnja vodovoda Harije - Zalči	31.000	apr.05	mar.07	1.000	1.000			1.000	1.000			-	1.000	-	1.000	-	-
	sanacija vodovodov v KS				2.085	2.085			2.085	2.085	2.085	2.085	-	-	-	-	100	100
	sanacija vodovodov:				-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
	- Novokračine	133.515	jan.06	dec.08	-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
	- Podstenjšek- čistilna naprava	15.500	jan.07	dec.07	-	-			-	-			-	-	-	-	-	-

P. OZ. P.	NAZIV PODROČJA OZ. PODPODROČJA IN NAZIV INVESTICIJE	CELOT. VRED. INV.	ZAČ. INV.	KO- NEC INV.	SPREJETI NAČRT 2005		PRERAZPOREDITVE 2005		VELJAVNI NAČRT 2005		REALIZACIJA 2005		RAZLIKA REALIZ./VELJ.NAČRT		INDEKS REALIZ./VELJAV.N.					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.				
	projekt zasnove prevzema lok.vodovodov	5.000	dec.03	apr.05	3.814	3.814			3.814	3.814			-	3.814	-	3.814	-	-		
	projektna dokumen. za vodovod Novokrač.,Sušak	6.780	jul.05	dec.05	2.576	1.172			2.576	1.172			-	2.576	-	1.172	-	-		
	projektna dokumentacija za vodovod Podgrad	4.029	jul.05	dec.05	3.200	-			3.200	-	4.029	4.029		829	4.029		126			
	projektna dokumentacija za vodovod Visoki Kras	24.184			24.184				24.184	-			-	24.184	-		-			
07	Z D R A V S T V O	98.558			25.108	7.156	-	-	25.108	7.156	25.092	7.156	-	16	-	100	100			
	sanacija strehe ZD	3.952	maj.04	mar.05	3.952	-			3.952	-	3.936		-	16	-	100				
	dvigalo v Zdravst.domu - projekt in izv.	9.000	dec.04	dec.05	1.050	1.050			1.050	1.050	1.050	1.050		-	-	100	100			
	reševalno vozilo z reanimac.opremo	20.106	maj.04	maj.05	20.106	6.106			20.106	6.106	20.106	6.106		-	-	100	100			
	preured.prostorov lekarne za potrebe ZD	10.500	jan.06	dec.06	-	-			-	-				-	-					
	nakup zdr.vozila za hitro posredovanje	11.000	jan.06	dec.06	-	-			-	-				-	-					
	ureditev lekarne Knežak in Podgrad	44.000	jan.06	dec.06	-	-			-	-				-	-					
08	REKREAC.,KULT. IN DEJAV.NEPR. ORG.																			
081	ŠPORT	165.552			8.752	3.752	-	-	8.752	3.752	-	-	-	8.752	-	3.752	-	-		
	ureditev objektov N.Žagar	16.100	maj.01	jul.05	2.000	2.000			2.000	2.000			-	2.000	-	2.000	-	-		
	igrišče Topolc	15.000	jan.05	dec.06	-	-			-	-				-	-					
	finalizacija športne dvorane OŠ AŽ	54.452	feb.04	dec.07	6.752	1.752			6.752	1.752			-	6.752	-	1.752	-	-		
	izg.pom.nog.igr. in rek. igrišča v ŠC	50.000	mar.07	dec.08	-	-			-	-				-	-					
	izgrad.novih igrišč in vadb.povr.po vaseh	30.000	mar.07	dec.09	-	-			-	-				-	-					
082	KULTURNE DEJAVNOSTI	168.385			11.978	11.978	-	369	-	369	11.609	11.609	6.693	6.693	-	4.916	-	4.916	58	58
	sofinanciranje spomenikov	29.885	jan.05	dec.08	7.226	7.226			7.226	7.226	3.292	3.292	-	3.934	-	3.934	46	46		
	rekon.kultur.doma Harije - pr.in izvedba	51.000	jun.03	dec.07	852	852			852	852			-	852	-	852	-	-		
	bibliobus oz.ureditev krajev.knjžnic	73.600	apr.08	dec.09	-	-			-	-				-	-					
	ureditev Doma na V.- projekt	10.000	apr.06	jan.07	-	-			-	-				-	-					
	nabava opreme v knjižnici M.S.	3.900	jan.05	dec.05	3.900	3.900	-	369	-	369	3.531	3.531	3.401	3.401	-	130	-	130	96	96
083	OSTALE DEJAV.(RADIO, TELEV., ZAL., DR.)	8.844			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	sredstva za nakup opreme TV Galeje	8.844	jan.05	dec.05					-	-				-	-					

P. OZ. P.	NAZIV PODROČJA OZ. PODPODROČJA IN NAZIV INVESTICIJE	CELOT. VRED. INV.	ZAČ. INV.	KO- NEC INV.	SPREJETI NAČRT 2005		PRERAZPOREDITVE 2005		VELJAVNI NAČRT 2005		REALIZACIJA 2005		RAZLIKA REALIZ./VELJ.NAČRT		INDEKS REALIZ./VELJAV.N.			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.	SK.VR. INV.	OBČ.SR.		
091	PREDŠOLSKA VZGOJA	21.053			1.402	1.402	-	-	1.402	1.402	1.271	1.271	-	131	-	131	91	91
	investicijsko vzdrževanje otroških igrišč	10.053	jan.06	dec.08	402	402			402	402	313	313	-	89	-	89	78	78
	rekon.vrtca v Knežaku proj.,izv.	11.000	dec.04	avg.05	1.000	1.000			1.000	1.000	958	958	-	42	-	42	96	96
092	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	845.273			52.321	52.321	570	570	52.891	52.891	45.368	45.368	-	7.523	-	7.523	86	86
	izgradnja OŠ Jelšane	553.236	jan.03	dec.08	-	-			-	-			-	-	-	-		
	rekonstrukcija šol.in vrtč.kuhinj in kotl.Pregarje	86.971	apr.04	feb.05	18.371	18.371			18.371	18.371	17.863	17.863	-	508	-	508	97	97
	ureditev igrišč pri OŠ	20.566	jan.05	avg.05	16.310	16.310			16.310	16.310	10.182	10.182	-	6.128	-	6.128	62	62
	izdelava proj. dok. in D.Kette in Pregarje	7.500	mar.06	dec.06	-	-			-	-			-	-	-	-		
	ureditev sanit. in kanal.OŠ D.K. - proj.in izv.	32.000	jan.05	dec.06	-	-			-	-			-	-	-	-		
	ureditev kuhinje OŠ Knežak	22.000	mar.05	avg.05	1.000	1.000			1.000	1.000	811	811	-	189	-	189	81	81
	ureditev kuhinje OŠ A.Ž.	10.000	mar.05	avg.05	-	-			-	-			-	-	-	-		
	projekt glasbene šole (vojašnica)	3.000	feb.05	sep.05	570	570			570	570			-	570	-	570	-	-
	ured.centralne stavbe za glasb.šolo	110.000	feb.05	dec.07	16.070	16.070	570	570	16.640	16.640	16.512	16.512	-	128	-	128	99	99
093	SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	385.326			296.414	296.414	-	-	296.414	296.414	291.202	291.202	-	5.212	-	5.212	98	98
	gradnja, oprema in dr.str.sred.šole	384.326	jun.04	mar.05	295.414	295.414			295.414	295.414	290.210	290.210	-	5.204	-	5.204	98	98
	stroški vojaškega kompleksa -nakup trafo postaja	1.000	nov.04	mar.05	1.000	1.000			1.000	1.000	992	992	-	8	-	8	99	99
10	SOCIALNA VARNOST																	
	SKUPAJ	7.441.784			1.179.648	1.039.017	1.465	1.465	1.181.113	1.040.482	822.732	791.711	-	358.381	-	248.771	70	76
	DR.VIRI (rep.sred., sred.KS, fund.,last.sr...)					140.631		-		140.631		31.021		-	109.610			